

混凝土浇筑顺序交底记录

交底部位：地下室一区顶板

交底日期：2026年9月20日

1. 浇筑顺序：由中间向两侧对称推进；
2. 分层厚度不大于400mm，严禁集中堆载；
3. 浇筑期间安排专人监测支架沉降与位移；
4. 发现异常响声或位移超限立即撤离并上报。

交底人：李工

被交底班组：混凝土一组